

政府采购合同

项目编号：JSZC-320813-HAZJ-G2024-0043

项目名称：洪泽区城南杨码公厕项目

甲方：淮安市洪泽区环境卫生所

乙方：南京国荣环保科技有限公司



政府采购合同

项目名称：洪泽区城南杨码公厕项目

项目编号：JSZC-320813-HAZJ-G2024-0043

甲方（全称）：淮安市洪泽区环境卫生所

乙方（全称）：南京国荣环保科技有限公司

甲、乙双方根据项目编号：JSZC-320813-HAZJ-G2024-0043的洪泽区城南杨码公厕采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下服务合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见招标文件的“项目采购需求”部分。

二、合同金额

本合同的总金额为：人民币柒拾万零伍仟元整（705000.00元）；分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

1、**服务时间**:自合同生效起，在合同签订生效后，投标人按照采购人要求在规定时间内进场。

2、**服务地点**:由采购人指定地点。

四、付款

采购人根据现场安装结果，项目验收合格后，一次性付清。

五、交货和验收

1、乙方应当在合同签订后60日内将货物安装调试完毕交付

甲方正常使用，地点由甲方指定地点。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺(详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准)。

六、履约保证金

本次项目不收取履约保证金。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下2处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

- 1、合同格式及条款；
- 2、招标文件和乙方的投标文件；
- 3、中标通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
- 5、本合同一式柒份（具有同等法律效力）甲乙双方各执贰份；副本散份(用于备案及存档)。双方签字盖章后生效。

甲

单位盖章：(电子签章)

代表签字：

签定日期：2024年12月25日



乙 方：

单位盖章：(电子签章)

代表签字：

签定日期：2024年12月25日



附：项目采购清单

一、建设内容（名称、类型、面积、标准）：

序号	公厕名称	建设类型	面积 (m ²)	建设标准
1	杨码公厕	装配式	80	二类标准

注：1、厕所含配套亮化设施及监控系统；2、公厕门前做好地坪及相关道路硬化铺砖；3、自来水、化粪池等与管网接通。每完成一道工序要由甲方现场负责人验收合格后方可进行下一步工序。

二、技术参数：

装配式公厕技术参数	
名称	装配式公厕
安装要求	厕所主体设计使用年限为二十年以上，总体包含厕所主体、厕所基础以及化粪池等。厕所钢架在工厂制作，吊运至现场组合安装。
配置要求★	内设男、女厕间、第三卫生间、管理间、工具间等，其中男厕间蹲位 3 个、座便器 1 个、小便斗 3 个，女厕间蹲位 7 个、座便器 2 个，洗手盆 1 组，公厕内部配置空气净化系统、挂壁式除臭设备 2 台、烘手机 2 台、烘地机 2 台、换气扇 3 台、壁扇 3 台、发光镜、灭火器 4 只、公厕公共区域设置监控（3 个摄像头，可接入环卫监控系统）。
冲洗方式	PLC 自动冲洗。冲洗时间适当，可调节。
排污方式	经化粪池沉淀后经管道直排入污水管道。
使用环境温度	-20℃~40℃
公厕底座★	采用 10#及 14#热镀锌槽钢与 50mm×50mm 角钢焊接成型构，带钢耳便于移动，底盘焊接处做好防腐防锈处理。

智能化控制系统	★男/女厕位的上部(外侧)应设有LED滚动显示“有人”/“无人”中英文对照使用状态指示。LED显示屏安装及维修均简单方便。
墙体★	墙体边框主梁及辅梁均采用80mm×80mm和40mm×80mm热镀锌镀锌矩形方管整体焊接成型。焊接处做防腐、防锈处理。
顶部★	边框、主梁及辅梁均采用40mm×40mm热镀锌方管焊接。顶部为防火保温钢质岩棉瓦。
外墙面★	外墙采用金属雕花板、铝塑板或外墙挂板制作; A 金属雕花板墙面:抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀、不宜老化,有韧性、不易损坏,隔音隔热性强; B 铝塑板墙面装饰:墙体基层板采用防火防水的环保硅钙板,自熄阻燃大到难燃级标准,万能胶贴装装饰铝塑板; C 外墙挂板墙面:装饰性强,防水、防腐、耐候,用不锈钢挂件直接扣挂在外墙钢架上。
窗户	窗户选用优质铝合金材质,窗户大小需做到在满足自然通风条件的基础上做到隐蔽性,保护如厕人员的隐私安全;所有窗户要采用推拉窗。
吊顶★	采用铝材集成吊顶(300mm×300mm或600mm×600mm),龙骨采用304不锈钢材质。
厕所内墙及地面	内部墙体在钢架上贴装高档防腐阻燃的10mm以上硅酸钙板,墙面采用高档墙砖干挂安装。在底部钢架上铺设厚度不低于10mm的竹胶板,板面上铺设沙灰垫层,再铺设高档防滑地砖。厕所内部砖间美缝处理。
蹲便器	选用高档陶瓷蹲便器,蹲便器自带防臭水弯,以满足防臭功能。感应冲洗与手动冲洗结合。
座便器	选用高档陶瓷座便器,并安装助力扶手,第三卫生间紧急呼叫器。
隔断	各蹲位及小便斗之间的隔断材料用厚度不低于18mm的专业公厕隔断板(防火防水不褪色),采用优质铝型材封边,底口封边向上15mm,铰链和门扣均为不锈钢加

	厚材质。各蹲位隔断高度不低于1900mm，小便斗隔断的长不低于900mm，宽不低于400mm，安装高度不低于1400mm；蹲位尺寸满足国家标准。
厕间配置	每个男女厕间均安装不锈钢衣帽勾、不锈钢纸盒、助力扶手、手机架，三角架。
小便间	选用高档陶瓷小便斗，自动感应冲水。
洗手池	洗手池使用高档石英石的台面（尺寸不小于1200mm×600mm），安装台上陶瓷洗手盆（含儿童洗手盆），地面到台面高度为600-800mm。安装智能镜，水龙头为感应龙头。洗手池底部设置带轮不锈钢包柜（离地5公分）。
电气及自动控制要求★	放置优质电控箱，所有电路汇总于此。电控箱置于管理间内，做到防水、防潮、防火，保证电路正常运作。箱内设置优质漏电控制开关，保证用电安全。厕所内部应设置换气系统，功率不小于25W，换气扇手动开启工作。采用LED节能照明灯，保证厕内所有区域照明充分。男女卫生间和大厅安装音乐播放器。
门	厕所大门选用铝合金电动（含储电设施）静音卷帘门或钢化玻璃门； 厕所内部管理间、第三卫生间等内门选用优质复合门防水防腐不褪色（门框为实心）。
屋顶设计	屋顶设计应具有防雨、保温的功能，保证厕间的室内外通风。同时屋顶造型与厕所整体相协调。
第三卫生间	设置成年人以及儿童座便器、小便斗，洗手盆、并安装残疾人扶手。室内配备折叠式多功能台、儿童座椅，安装紧急呼叫器、不锈钢衣帽勾、不锈钢纸盒等、手机架等。
管理间	控制箱、电源插座、开关、床、桌椅、双门双层文件柜、电风扇各一个。
给排水要求	自来水室外管径为 $\phi 50\text{mm}$ ，给水管采用PPR材质。水路保温系统（独立总开关）采用低电压碳纤维加热技术给管道壁加热，温度-10-40℃有效保证管道不上冻，同

	时在在管道上包裹一层 10-30mm 聚乙烯保温护套管有效防止热量散发，在冬季可正常开放使用。
电线、 电缆	用电器均采用无锡江南或同等国标电线，电线采用暗装，所有电线均采用 PVC 保护管套或波纹管保护管。
外部配 套设施	厕所大门前及相关进出道路铺设防滑大理石台阶和无障碍通道（加装国标 304 不锈钢扶手），厕所四周铺设散 1 米滴水坡（铺设防滑大理石），厕所周边 15 米内简易绿化恢复。
水电	正式水、电由业主方负责。市政用水、电 220V/50Hz。施工用临时水电业主帮协调，费用由施工单位承担。
厕所基 础建造	基础按现场情况做成平基础或下挖基础，下挖地面以下 1000mm-1200mm，预留空间保证维修人员正常维修排污管道及供水管道。主要是水泥地坪：素土夯实找平，10 cm 厚的中石子垫层，10 cm 厚 C25 砼，做好防渗水处理。设置两检查通风口。每个排污管道下排管弯头处设置检查口，防止堵塞。
化粪池、雨、 污水井	10 立方米标准三格化粪池，须设有检修口和吸粪口。污水管采用管径 $\phi 200\text{mm}$ 波纹管，含破路每个厕 30 米以内的污水管网接入。
洁具、 器具	推荐品牌：箭牌、TOTO、科勒、东鹏、诺贝尔、马可波罗等。
效果图	所有厕所按照招标方确认的效果图、内部分布图实施，如因现场施工环境等因素导致修改，中标投标人无条件按照新的图纸实施且不改变原有的报价。
标识牌	公厕标识齐全（含文明标语），中英文两种语言，材质为亚克力（样式需购置方同意）。
配件	所有用水接头配件、三角阀等均为不锈钢材质。
质保期	二年
其他	工程相关施工图，含地基、水电线路、主体安装等相关图纸，便于维修。所有配件的相关说明书、质保书等。
	a. 产品符合中华人民共和国行业标准 CJJ14-2016《城市

<p>执行标准</p>	<p>《公共厕所设计标准》要求。</p> <p>b.产品卫生指标符合 GB/T17217 《城市公共厕所卫生标准》中水冲式厕所标准要求。</p> <p>c.产品排放气体的臭气浓度、氨气浓度符合 GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》。</p> <p>d.产品在企业生产经营范围之内；产品制造严格执行 ISO9001-2000 的质量管理标准。</p>
-------------	--

三、技术要求：合格。（有详尽切实可行的培训计划；方案能结合项目实际情况，目标明确，针对性较强，切实可行，具有创新性和先进性）。

★四、质保期限：两年

★五、商务部分：

（一）供货时间：合同签订并经见证后 60 日内供货安装调试到位。

（二）供货地点：由采购人指定地点。

（三）付款方式：采购人根据现场安装结果，项目验收合格后，一次性付清。

六、其他说明：

注：1.采购需求中带“★”条款为实质性条款，不允许有负偏离，如有任何一条未响应或不满足，将被视为无效投标。上述技术要求中“★”为必须满足项，制做装配过程中必须严格执行，否则，采购人有权要求中标人无条件退货，并承担相关损失及处罚。

2.投标人所投设备必须满足或高于招标设备参数要求。项目整体需达到 CJJ 14-2016 《城市公共厕所设计标准》标准，确保能通过相关质量验收。